

Ежеквартальный отчет
администрации МО «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района
Ленинградской области о ходе реализации плана
мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых
показателей результативности использования субсидии

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в МО «Сясьстройское городское поселение» на 2014 - 2020 годы»					
1.	Восстановление мелиоративной системы по ул. Лесная, пос. Аврово (восстановление профиля канав, замена водопропускных труб, расчистка поросли кустарников и деревьев)	4 квартал 2018 года	Администрация МО «Сясьстройское городское поселение»	Восстановление мелиоративной системы по ул. Лесная, пос. Аврово	Выполнение работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом № 0145300003018000008 от 29.05.2018 г.
1.1.	Подготовка документации, для проведения конкурсных процедур для определения подрядных организаций, в соответствии с	2 квартал 2018 года	Администрация МО «Сясьстройское городское поселение»	Подготовлена документация для проведения конкурсных процедур	Конкурсная документация подготовлена, конкурс проведен

	44 ФЗ				
1.2.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2-3 квартал 2018 года	Администрация МО «Сясьстройское городское поселение»	Заключение муниципального контракта	По результатам конкурсных процедур, заключен муниципальный контракт № 0145300003018000008 от 29.05.2018 г
1.3.	Выполнение работ по восстановлению мелиоративной системы по ул. Лесная, пос. Аврово (восстановление профиля канав, замена водопропускных труб, расчистка поросли кустарников и деревьев)	3-4 квартал 2018 года	ИП. Кузьмин А.В.	В соответствии с заключенным контрактом работы по восстановлению мелиоративной системы по ул. Лесная в пос. Аврово, выполнены в полном объеме и в указанные сроки.	В соответствии с заключенным муниципальным контрактом № 0145300003018000008 от 29.05.2018 г, но не позднее декабря 2018 года
1.4.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	3-4 квартал 2018 года	Администрация МО «Сясьстройское городское поселение», староста дер. Рогожа	Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом № 0145300003018000008 от 29.05.2018 г, но не позднее декабря 2018 года
2.	Обустройство водопропускной трубы под	4 квартал 2018 года	Администрация МО «Сясьстройск	Полное обустройство водопропускной	Выполнение работ, в соответствии с

	автомобильно й дорогой (устройство монолитных оголовков, промывка водопропускн ой трубы) дер. Рогожа – дер. Подрябинье		ое городское поселение»	трубы под автомобильной дорогой (дер. Рогожа – дер. Подрябинье	заключенным муниципальны м контрактом № 0145300003018 000009 от 29.05.2018 г.
2.1	Подготовка документации, для проведения конкурсных процедур для определения подрядных организаций, в соответствии с 44 ФЗ	2 квартал 2018 года		Подготовлена документация для проведения конкурсных процедур	Конкурсная документация подготовлена, конкурс проведен
2.2	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципально го контракта на выполнение работ	2-3 квартал 2018 года	Администрац ия МО «Сясьстройск ое городское поселение»	Заключение муниципально го контракта	По результатам конкурсных процедур, заключен муниципальны й контракт № 0145300003018 000009 от 29.05.2018 г
2.3	Выполнение работ по обустройству водопропускн ой трубы под автомобильно й дорогой (устройство монолитных оголовков, промывка водопропускн	3-4 квартал 2018 года	ИП. Кузьмин А.В.	В соответствии с заключенным контрактом работы по обустройству водопропускной трубы под автомобильной дорогой, выполнены в полном объём е и в указанные	В соответствии с заключенным муниципальны м контрактом № 0145300003018 000009 от 29.05.2018 г, но не позднее декабря 2018 года

	ой трубы) дер. Рогожа – дер. Подрябинье			сроки.	
2.4.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	3-4 квартал 2018 года	Администрация МО «Сясьстройское городское поселение», староста пос. Аврово	Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом № 0145300003018000009 от 29.05.2018 г, но не позднее декабря 2018 года
<p>II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в МО «Сясьстройское городское поселение» на 2014 - 2020 годы»</p>					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	В сроки, предусмотренные контрактами по программе 2018 года	Администрация МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области	Исполнение мероприятий по программе 2018 года в полном объеме в установленные сроки	В сроки, предусмотренные муниципальными контрактами № 0145300003018000008 и № 0145300003018000009 от 29.05.2018 г
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Не позднее 3 числа следующим за отчетным	Администрация МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Подготовлен квартальный отчет по состоянию на 01.07.2018 года

			ого района Ленинградско й области	МСУ Ленинградской области	
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	В случае образования экономики и субсидии в результате проведения конкурсных процедур, заключенных договоров	Администрация МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области	Наиболее эффективное использование бюджетных средств.	По результатам конкурсных процедур экономии денежных средств нет.

И.о. главы администрации

МО «Сясьстройское городское поселение» _____/Ю.В. Столярова/