

**ОТЧЕТ**  
(годовой)

О достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-03 «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2019-год

Наименование проекта	Утверждено средств (рублей) из:				Поступило средств (рублей) из:				Расходы, подтвержденные документами (рублей) из:				Неисполнено в зованных остаток	Принятые бюджетные обязательства	Фактически освоенные средства областного бюджета (в % к плану)		
	областного бюджета *	бюджета муниципального образования *	внебюджетных источников *	иных *	областного бюджета	бюджета муниципального образования *	внебюджетных источников *	иных *	областного бюджета	бюджета муниципального образования *	внебюджетных источников *	иных *					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Благоустройство пешеходной зоны вдоль домов №2, №4 и № 13 по ул. Петрозаволеская, г. Сясьстрой	2057600,00	238257,20	17379,00	2057600,00	238257,20	17379,00	2057600,00	238257,20	17379,00	00,00	Индивидуальный предприниматель Кузьмин Аркадий Викторович	Муниципальный контракт № 0145300001 от 22.04.2019 г.	Благоустройство пешеходной зоны вдоль домов № 2 и № 4 по ул. Петрозаволеская, г. Сясьстрой.	1455134,00	1455134,00	КС-2 №5 от 26.07.2019г.	100
											Индивидуальный предприниматель Кузьмин Аркадий Викторович	Муниципальный контракт № 0145300002 от 06.08.2019 г.	Благоустройство пешеходной зоны вдоль дома № 13 по ул. Петрозаволеская, г. Сясьстрой	840723,0	840723,0	КС-2 №7 от 18.09.2019г.	100

<b>Итого</b>	2313236,20	2057600,00	238257,20	2313236,20	2057600,00	238257,20	2313236,20	2057600,00	238257,20	00,00	2295857,00	2295857,00	<b>100</b>
--------------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	-------	------------	------------	------------

\* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

Глава администрации муниципального образования **Ю.В. Столорова** (подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа муниципального образования **Н.Н. Филлипова** (подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель **Гуранова О.Д. +7 911 243 49 48** (подпись) (фамилия, инициалы, номер телефона)



Приложение  
к годовому отчету  
муниципального образования  
«Сясьстройское городское поселение»  
Волховского муниципального района  
Ленинградской области  
за 2019год

Целевой показатель результативности предоставления субсидии	Единица измерения	Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактическое значение
Количество реализованных проектов	шт.	1	1

**Детализированные требования к достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии**

N п/п	Наименование проектов, видов работ (объектов) в рамках проектов	Единица измерения	Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактическое значение
1	Благоустройство пешеходной зоны вдоль домов №2, №4 и № 13 по ул. Петрозаводская, г. Сясьстрой	кв.м.	617,25	617,25