

ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01.10.2016 года (нарастающим итогом)
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» поселения Волховского муниципального района

Наименование проекта	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением	Фактические показатели результативности использования субсидии	Сведения об объемах финансирования				Исполнено на 01.10.2016 (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2016 года				Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Обустройство пешеходных дорожек в сквере по ул. Советской	625/1910 м/кв.м	2283100,0	2586531,16	2283100,0	293431,16	10000,0	2283100,0	2283100,0	00,0	00,0	2283100,0	2283100,0	00,0	00,0	303431,16
Итого	625/1910 м/кв.м	2283100,0	2586531,16	2283100,0	293431,16	10000,0	2283100,0	2283100,0	00,0	00,0	2283100,0	2283100,0	00,0	00,0	303431,16

И.о. главы администрации поселения

З.П. Щелокова

(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа

Н.Н. Филиппова

(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель

О.Д. Туранова 8(813 63) 52377
(фамилия, инициалы) (номер телефона)

Согласовано:

председатель комитета по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным
отношениям Ленинградской области

(подпись)

(фамилия, инициалы)

**Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)
по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению
целевых показателей результативности использования субсидии**

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы					
1.	Заключение соглашения с комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям на предоставление субсидии из областного бюджета Ленинградской области	14 апреля 2016г.	Администрация МО "Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципального района Лен. области.	Наиболее эффективное использование бюджетных средств.	соглашение № 42/36 от 14 апреля 2016г.
2.	Подготовка документов и проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ.	30 мая 2016г. состоялся аукцион	Администрация МО "Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципального района Лен. области.	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона, заключение муниципального контракта.	Заключен муниципальный контракт № 0145300003016000010 от 15 июня 2016г. с ООО «Управление механизации 68»
2.1.	Подготовка проектно-сметной документации на объекты, включенные в заявки	апрель 2016г.	Администрация МО "Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципального	Распоряжение Администрации МО, об утверждении проектно-сметной документации.	исполнено

3.	Выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек в сквере по ул.Советской	В соответствии с заключенным муниципальным контрактом.	района Лен.области. Подрядная организация..	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.	исполнено
4.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.	В сроки, предусмотренные мун. контрактом.	Администрация МО "Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципального района Лен.области.	Акт ввода объекта в эксплуатацию.	Акт о приемке выполненных работ от 02.08.2016г.
5.	Осуществление контроля за техническим состоянием объекта в гарантийный период.	В течение гарантийного периода.	Организация, эксплуатирующая объект.	Выявление недостатков технического состояния объекта.	Гарантийный срок 4 года
6.	Устранение выявленных недостатков технического состояния объекта.	В течение гарантийного периода.	Подрядная организация.	Устранение недостатков технического состояния объекта.	
II. Контроль за реализацией муниципальной программы					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	В сроки, предусмотренные мун. контрактом.	Администрация МО "Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципального района Лен.области.	Акт приемки выполненных работ от 02.08.2016г..	Оплата работ в размере 2283100,0 (средства областного бюджета) Средства местного бюджета - в 4-м квартале
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца следующим за отчетным, в течение финансового года.	Администрация МО "Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципального района Лен.области.	Ежеквартальный отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом.	Подготовлен отчет по состоянию на 01.10.2016г.

2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета.	Администрация МО "Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципального района Лен.области.	Наиболее эффективное использование бюджетных средств.	<p>1. Постановление администрации МО «Сясьстройское городское поселение» от 01.07.2016г. № 256 О внесении изменений в постановление администрации от 03 ноября 2015 года № 616 «Об утверждении программы»</p> <p>2. Постановление администрации МО «Сясьстройское городское поселение» от 01.07.2016г. № 266 О внесении изменений в постановление администрации от 03 ноября 2015 года № 616 «Об утверждении программы»</p>

И.о. главы администрации

МО «Сясьстройское городское поселение» /З.П. Щелокова/

